

Приложение № 9
к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации

**СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016 год**

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результат		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированный	достигнутый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) коммунальной инфраструктуры	Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», МКУ «УКС» ГО «Охинский»	третий квартал 2016	четвертый квартал 2016	третий квартал 2016	четвертый квартал 2016	Реконструкция очистительной водопроводной станции водохранилища на озере Медвежье в г. Охе, в том числе ПИР (подпрограмма «Чистая вода»)	выполнены работы по проектно-изыскательским работам по объекту: «Реконструкция очистительной водопроводной станции водохранилища на озере Медвежье в г. Охе, в том числе ПИР»	
2	Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса	Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», МКУ «УКС» ГО «Охинский»							
2.1.	Мероприятия по капитальному ремонту		второй квартал	четвертый квартал	второй квартал	четвертый квартал	Капитальный ремонт сетей	- проведен капитальный ремонт	

	коммунальной инфраструктуры		2016	2016	2016	2016	водоснабжения, водоотведения	теплотрасс в с. Тунгор; от ТК 21 до ТК 24 по ул. Береговая в с. Восточное; от ТК 11 до домов №№ 17, 20, 24 по ул. Октябрьской в с. Некрасовка; - капитально отремонтированы сети водоотведения в г. Охе, всего заменено канализационных сетей 0,46 км; - выполнен капитальный ремонт водовода «Поворот Эхаби-Аэропорт» и «Поворот Эхаби-Аэропорт», 2-ая очередь; ул. Строительная – ул. Парковая; - выполнен капитальный ремонт по объекту «Водонапорная башня в с. Некрасовка»	
2.2.	Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда	Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», МКУ «УКС» ГО «Охинский»	второй квартал 2016	четвертый квартал 2016	второй квартал 2016	четвертый квартал 2016	Разработка ПСД капитального ремонта кровли МКД, капитальный ремонт кровли	Отремонтированы кровли на 10-ти многоквартирных домах.	
3	Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», МКУ «УКС» ГО «Охинский», КУМИиЭ МО ГО «Охинский»	первый квартал 2016	четвертый квартал 2016	первый квартал 2016	четвертый квартал 2016	Мероприятия по обеспечению безаварийной работы ЖKK.	- обустройство разведочно-эксплуатационных скважин в селах городского округа «Охинский»; - капитальный ремонт теплотрассы ул. Блюхера, 13 – Комсомольская, 2;	

								<ul style="list-style-type: none"> - капитальный ремонт водовода до с. Восточное-2. По объектам электроэнергетики: - капитальный ремонт сетей электроснабжения ВЛ 0,4 кВ ТП 116 с. Некрасовка; - капитальный ремонт Фидера 6 кВ № 11 с монтажом трансформаторной подстанции № 96 Н; - капитальный ремонт ВЛ 6 кВ Фидер № 12 и ТП 10 ВЛ 0,4 кВ; - капитальный ремонт ВЛ 6 кВ «Аэропорт»; - капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ п/р Лагури; - капитальный ремонт ВЛ 6 кВ Фидер № 10; - капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Эхаби. <p>Также приобретено 6 единиц специальной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства.</p>	
4.	Приобретение спецтехники	КУМИиЭ МО ГО «Охинский», Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»	второй квартал 2016	четвертый квартал 2016	второй квартал 2016	четвертый квартал 2016	Приобретение спецтехники	Приобретена спецтехника для нужд ЖКХ в количестве 10 единиц	
5.	Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда	Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»	первый квартал 2016	четвертый квартал 2016	первый квартал 2016	четвертый квартал 2016	Исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы	Отремонтировано 35 домов в Охинском районе	

							«Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 гг»		
6	Мероприятия по благоустройству населенных пунктов	Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»	второй квартал 2016	четвертый квартал 2016	второй квартал 2016	четвертый квартал 2016	Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных	В Охинском районе отловлено 284 бездомных собак	
7.	Организация электро, тепло и газоснабжения	Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»	второй квартал 2016	третий квартал 2016	второй квартал 2016	третий квартал 2016	Приобретение дизельных генераторов	Выполнено в полном объеме	
8.	Организация электроснабжения в с. Рыбновск и с. Рыбное	МКУ «ЭТУ»	первый квартал 2016	четвертый квартал 2016	первый квартал 2016	четвертый квартал 2016	Приобретение и доставка ГСМ для дизельных электростанций, обеспечение электроснабжение м жителей с. Рыбное	Выполнено в полном объеме	
9.	Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере ЖКХ	Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»	второй квартал 2016	четвертый квартал 2016	третий квартал 2016	четвертый квартал 2016	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность населения за ЖКУ, расходы не учтённые при установлении регулируемых тарифов на водоотведение	Предприятиям ЖКХ предоставлена субсидия на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере ЖКХ на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками услуг и ресурсов	
10.	Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов бытового обслуживания	МКУ «УКС» ГО «Охинский»	второй квартал 2016	четвертый квартал 2016	второй квартал 2016	четвертый квартал 2016	Строительство бани в г. Охе (разработка ПСД), проектные изыскания по объекту	Работы выполнены в полном объеме	
11.	Строительство линий		второй	четвертый	второй	второй	Строительство	Работы будут	

	электропередач и подстанций		квартал 2016	квартал 2016	квартал 2016	квартал 2017	подстанции 35/6 кВ в г. Охе	завершены в июне 2017 года	
12.	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО ГО «Охинский» на 2014-2020 гг»	МКУ «УКС» ГО «Охинский»	второй квартал 2015	четвертый квартал 2015	второй квартал 2015	четвертый квартал 2015	Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения. Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения жилых домов по адресу: с. Восточное, ул. Магаданская д. 1, 3, 5, г. Оха, п. Дамир, ул. Корейская. Газоснабжение	Работы выполнены в полном объеме	