

**Пояснительная записка  
к годовому отчету за 2016 год  
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  
"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской  
округ «Охинский» на 2015-2020 годы**

В рамках разработанной Программы в 2014 году «Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ «Охинский»» на 2015-2020г. (далее –Программа) утвержденной постановлением администрации от 08.08.2014 № 554 в 2016 году на основании корректировок внесенных в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» отделом внесены изменения в Программу :

постановлением от 01.07.2016 № 428;

постановлением от 15.07.2016 № 507;

постановлением от 21.10.2016 № 723;

постановлением от 26.12.2016 № 988;

Для финансирования объектов по Программе разработан Перечень объектов Благоустройства и Дорожного хозяйства подлежащих финансированию в 2016 году, утвержден постановлением от 09.02.2016 № 66. Изменения внесены:

постановлением от 19.04.2016 № 218;

постановлением от 04.07.2016 № 429;

постановлением от 31.08.2016 № 592;

постановлением от 21.10.2016 № 724;

постановлением от 30.12.2016 № 1016.

В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» выполнены следующие работы:

№ п/п	Наименование мероприятия
<b>1.2</b>	<b>Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский», в том числе:</b>
1.2.1	Капитальный ремонт участка дороги по ул. Крупской в г. Охе
1.2.2	Капитальный ремонт участков дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования городской округ "Охинский"

№ п/п	Наименование мероприятия
1.2.3	Межквартальный проезд №6 и подъезд к дому по ул. Советская 2; 2а
1.2.4	Восстановительный ремонт автомобильных дорог в г. Охе
1.2.5	Капитальный ремонт участков дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов: "Оха-Москальво"
1.2.6	Капитальный ремонт участков дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов: "От поворота на с. Эхаби до с. Восточное"
1.2.7	Капитальный ремонт проездов в г. Охе
1.2.8	Капитальный ремонт внутриквартального проезда по ул. Комсомольская от ул. Парковая до ул. Строительная и до здания Сизо

Капитально отремонтированы автодороги вне границ населенных пунктов общей площадью 13584 м2, протяженностью 2,264 км. Капитально отремонтированы автодороги и межквартальные проезды в г. Охе общей площадью 17368 м2, протяженностью 2,26 км.

По разделу 1.4 подпрограммы **«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»** согласно плану капитального ремонта дворовых территорий, разработанного отделом по критериям рекомендованным Министерством ЖКХ и утвержденному постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 24.02.2016 № 93 было запланировано отремонтировать 12 дворовых территорий. Кроме того необходимо было выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия невыполненный в 2015 году еще 3 дворовых территорий.

За летний период 2016 года были произведены следующие работы:

Отремонтировано 11085 м2 асфальтобетонного покрытия дворовых территорий с укладкой бордюрного камня. Выполнены ремонты асфальтобетонного покрытия в дворовых территориях по следующим адресам: Ленина, 48; Комсомольская, 37; Комсомольской 26-26/1 до ул. Дзержинского 37/3; ул. Советская, 2б, ул. Советская, 7; Дзержинского 23/2; . Дзержинского 38/35, 60 лет СССР 15, 17,21; 60 лет СССР, 28; 60 лет СССР, 13.

Полностью выполнено устройство тротуаров пешеходных дорожек тротуарной плиткой на дворовых территориях по адресам 60 лет СССР 28/1, 26 Карла Маркса29/24, Советская, 17/1, Блюхера,7, Ленина,14, Частично- по Ленина, 48, Цапко, 32. Уложены газоны общей площадью 8259 м2. Общее выполнение составило 66%.

№№ п\п	Наименование объекта (адрес каждого объекта)	Уровень технической готовности
-----------	----------------------------------------------	--------------------------------------

	<b>Всего</b>	<b>78141,8</b>
	в том числе:	
1	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 38/2 по ул. 60 лет СССР	100
2	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 38/3 по ул. 60 лет СССР	100
3	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 17/1 по ул. 60 лет СССР	100
4	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 42 и 40/2 по ул. Ленина	0
5	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 14 по ул. Ленина	80
6	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Цапко 30,32,32/1	70
7	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. 60 лет СССР 26, 28/1 и ул. Карла Маркса, 29/24	100
8	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина 46/2, 48, 50	50
9	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 31, 33 по ул. Дзержинского	60
10	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 17/1 по ул. Советская, Блюхера, 7	80
11	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. 60 лет СССР 19/1, 19/3, 19/5 и дома №50/1 по ул. Ленина	10
12	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. 60 лет СССР 23,23/1, 25, 19	0
13	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. 60 лет СССР 36, 34	5
14	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. 60 лет СССР 38, 38/1,	10
15	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. 60 лет СССР 36/1, 36/2, 36,3	5

В связи с поручением Губернатора Сахалинской области выполнить работы по благоустройству дворовых территорий за 5 лет, то есть по 20%, значительно возрос объем работ по кап. ремонту, от ранее запланированного в программе. Подрядчик не смог организовать работы на всех площадках с привлечением сил с других регионов или Сахалинской области. Кроме того крайне дождливый август и ранее наступление зимы не позволило выполнить работы в полном объеме и в соответствии с графиком производства работ. Выполнение муниципальных контрактов перенесено на 2017 год.

Тем не менее удалось все таки выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия в части жилого фонда в МО ГО "Охинский", которая входит в перечень жилых домов, подлежащих сносу в 2015-2020 годах, взамен которых планируется строительство новых сейсмостойких домов. Учитывая, что строительство в муниципальном образовании

проходит медленно, а состояние дворовых территорий неудовлетворительное все заявки поступающие от граждан домов из этого перечня включаются в дополнительные списки по благоустройству дворовых территорий.

За 2016 год выполнены проекты на кап. ремонт 24 дворовых территории 2016 года и 2017, из них 15 прошли экспертизу в этом же году. Выполнены проектно-изыскательские работы на 12 дворовых территорий 2017 г.

В рамках подпрограммы "Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы" Установлено 202 опор, на протяженности 6 км. (Улицы Промышленная, Нефтяников, Вокзальная, Красноармейская, Школьная, Строительная, Лазо)

В рамках подпрограммы "Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"

В рамках проведения Всероссийского экологического субботника в летний период 2016 года был организован и проведен экологический субботник, на котором было производилась посадка деревьев и кустарников, произведена уборка территорий водоемов, городского сквера на площади нефтяников, городского парка, территории дороги в направлении городской свалки.

По статье «Озеленение» разработано техническое задание и заключен муниципальный контракт № 0161300001715000051 от 21 сентября 2015г. на сумму 8 951 389,00 руб с МУП «Охинское автотранспортное предприятие» сроком исполнения на 2 года. По данному м/к в 2016 году высажено 850 деревьев (береза) и 252 кустарника, спланировано 896 м<sup>2</sup> газонов.

Еще один муниципальный контракт №. на «Озеленение» был заключен на обрезку деревьев по которому обрезка ветвей в охранной зоне (радиусе 1 м) тонконесущих проводов, а также закрывающих указатели улиц, номерные знаки домов, дорожные знаки, а также удалены больные деревья. Всего работы была проведена по 217 кронам.

По муниципальному контракту на выполнение работ по объекту: «Благоустройство. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений.» с МУП «Охаавтотранс» высажено 15250 цветов на общей площади 415 м<sup>2</sup>, установлены вазоны перед зданием по адресу, Ленина,17 ("Ювента")

В рамках заключенного контракта отдел своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные работы по уборке территорий, содержанию памятников, мемориалов, объектов культуры, посадками цветочной рассады и др.

В 2016 году было закуплено более 100 единиц игрового, детского, спортивного оборудования, в том числе и уличных тренажеров для установки на дворовых территориях и детских площадках общего пользования, заключив 5 муниципальных контрактов. Также

закуплены более 100 единиц малых архитектурных форм (скамьи, вазоны). Частично оборудование установлено на комбинированных площадках Советской 2, 17, 60 лет 26, в поселках Некрасовка и Восточный.

Выполнены работы по ограждению детских площадок установленных в 2015 году. Выполнен восстановительный ремонт ранее установленных детских площадок до 2015 года.

В рамках программы "Благоустройство" закончен капитальный ремонт пешеходных дорожки от магазина Эфа до школы №1. Выполнено благоустройство пешеходной зоны в границах МБОУДО ДШИ №2 по ул. Советской № 24 в г. Оха, Капитальный ремонт памятного сооружения "Оха-город нефтяников", капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Советской в г. Охе, капитальный ремонт лотков ливневой канализации в границах ул. Карла Маркса-Цапко-ул. Никитюка-60 лет СССР, по ул. Ленина, устройство ливневой канализации по ул. Комсомольская, д. 22 пункт 5.

В рамках мероприятия Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений было разработано техническое задание на приобретение оборудования для новогоднего оформления "Площади нефтяников" и зданий города. Установлено архитектурное сооружение в виде колец у городского Загса. Закуплены и установлены игрушки в виде шаров на новогодней площади. Еще одно сооружение закуплено к открытию сквера на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса, строительство которого тоже началось в 2016 году.

В рамках внутреннего финансового контроля специалистами отдела постоянно проводится работа по составлению и предоставлению бюджетных ассигнований на закупку, товаров, работ и услуг, составление технических заданий, проверка сметной документации, расчетов для проведения процедур закупок, контроль за правильностью оформления документов и соответствие их нормативным документам, а также наличия необходимых приложений предусмотренным условиям муниципального контракта, проверка соответствия полученных товаров, работ и услуг условиям муниципальных контрактов и счетам, осуществляется контроль за сроками исполнения муниципального контроля, проведения оценки состояния имущества и их сохранность, внесение изменений в муниципальные программы.

В целом по программе

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 0,98. Для объективности оценки показатели по ремонту дворовых поставлены не в плановых показателях, а в фактических, чтобы завышать оценку. Внести корректировку по дворовым территориям не представляется возможным до конца проектирования (определения объемов) и проверки достоверности сметной документации. Информация по

количеству опор также не включена в оценку степени достижения целей, так как во много раз превышает плановые показатели, которые требуют уточнения.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы 0,81

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 0,90

Комплексная оценка эффективности составила -0,90, что соответствует высокому уровню эффективности.