

Приложение № 8

К порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ "Охинский" их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2016 год

Наименование муниципальной программы

"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел архитектуры и градостроительства

№№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год предшествующий отчетному	Отчетный год		факт	
				план			
1	2	3	4	5	6	7	
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»							
	Доля протяжённости дорог в границах городского округа и поселений, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог муниципального образования	%	44,6	44,6	44,6		
	Протяженность городских и сельских дорог	км	52,265	52,265	52,265		
	Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов) Оха-Москальво, подъезд к с.Некрасовка, соответствующей нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог	%	39,2	39,2	39,2		
	Протяженность автодороги Оха-Москальво, подъезд к с. Некрасовка	км	45,886	45,886	45,886		

	Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов) от поворота на село Эхаби до села Восточное, подъезд к дачным участкам, соответствующей нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог	%	16,2	16,2	27,52	
	Протяженность автодороги от поворота на село Эхаби до села Восточное, подъезд к дачным участкам.	км	18,934	18,934	23,55	
	Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяжённости дорог в границах городского округа (вне границ населенных пунктов)	%	0,79	0,85	2,16	
	Протяженность отремонтированных дорог (вне границ населенных пунктов)	км	0,93	1,05	2,264	
	Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяжённости дорог муниципального образования	%	2,56	3,99	2,56	
	Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных дорог в г. Охе и селах	км	3	4,67	2,26	Выпадение плотного снежного покрова и ранее наступление зимнего периода
	Доля протяжённости отремонтированных тротуаров от общей протяжённости тротуаров	%	8,44	11,00	1,88	
	Протяженность капитально отремонтированных тротуаров	км	1,147	1,5	0,256	отсутствие подрядчиков имеющих соответствующую материально-техническую базу
	Доля капитально отремонтированных дворовых территорий, дворовых проездов от общей площади территории требующих ремонта дворовых территорий и междворовых проездов.	%	0,13	0,39	2,73	выполнение работ было прекращено из-за рано наступившей зимы

Площадь отремонтированных дворовых территорий (асфальтобетонное покрытие)	м ²	9074	4061	11085	
Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»					
Доля капитально отремонтированных сетей уличного освещения от общей протяженности уличных сетей	%	15,400	9,5	9,5	
Количество установленных опор при Реконструкции уличного освещения	опора	105	35	202	протяженность 6 км
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020годы»					
Площадь клумб и вазонов охваченных цветочными посадками	м ²	395	415	415	
	ед.	11	12	6	Установлено еще 4 детские и спортивные площадки в местах общего пользования большой группы населения, так как во дворах их установить не представляется возможным-Советская 2, Советская, 5 село Некрасовка, Восточный, погодные условия не позволили дальнейшую установку.
Количество обустроенных дворов детскими, спортивными площадками					
Мероприятие 2					
Площадь ликвидированных несанкционированных мест размещения ТБО с последующей рекультивацией	м ²	0	0	0	Рекультивация земель осуществляется в рамках программы "обеспечение населения качественным жильем на 2015-2020 годы

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 год

Наименование муниципальной программы

"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел архитектуры и градостроительства

№№ п/п	Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной	Плановый срок		Фактический срок		Результат	Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия	
			4 начала реализации	5 окончания реализации	6 начала реализации	7 окончания реализации			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципальной образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»									
1	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, МУП «Охаавтогтранс»	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	1. обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных дорожных а так-же обеспечение безопасности дорожного движения на авто-мобильных дорогах; 2. решение задач по приведению автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений, а также искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию.	Капитально отремонтированы автодороги общей площадью 13584 м2, протяженностью 2,264 км -выполнено 100%	
2	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) Лот №1.а/д Оха-Москальво, подъезд к с. Некрасовка	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ООО «Стройтранс»	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016			
3	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) Лот №1.а/д от поворота на село Эхаби до села Восточное; подъезд к с. Сабо.	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ООО «СТРОЙТРАС»	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016			
4	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (вне границ населенных пунктов)	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ООО «ТВМ»	01.06.2016	31.10.2016	01.06.2016	10.10.2016			

5	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в г. Охе и селах	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ОАО "Труд", ООО «Стройтранс»	01.06.2016	31.10.2016	01.06.2016	10.10.2016	1. решение задачи по приведению УДС города и сел в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; 2. обеспечение проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.	Капитально отремонтированы автодороги и межквартирные проезды общей площадью 17368 м2, протяженностью 2,26 км - выполнено 80%.	Дождливое лето, ранее наступление зимы
6	Капитальный ремонт тротуаров	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ООО «Импульс»	01.06.2016	31.10.2016	01.06.2016	10.10.2016	решение задачи по приведению УДС города и сел в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию	Капитально отремонтированы тротуары протяженностью 276 м км, не выполнены работы по устройству тротуара за домом 362 по ул. 60 лет СССР за 2016 год выполнены проекты на кап. ремонт 24 дворовых территорий, из них 15 прошли экспертизу в этом же году. Выполнены проектно-изыскательские работы на 12 дворовых территориях. Отремонтировано 11085 м2 асфальтобетонного покрытия дворовых территорий с укладкой бордюрного камня. Полностью выполнено устройство тротуаров пешеходных дорожек тротуарной плиткой на дворовых территориях по адресам 60 лет СССР 28/1, 26 Карла Маркса 29/24, Советская, 17/1, Блохера, 7, Ленина, 14, Частично- по Ленина, 48, Цанко, 32. Уложены газоны общей площадью 8259 м2. Выполнение составило 66%	В связи с поручением Губернатора Сахалинской области-выполнить работы по благоустройству дворовых территорий за 5 лет, то есть по 20%, значительно возрос объем по кап. Ремонту, от ранее запланированного в программе. Подрядчик не мог организовать работы на всех площадках с привлечением сил с других регионов. Кроме того крайне дождливый август и ранее наступление зимы не позволило выполнить в полном объеме. Выполнение контрактов перенесено на 2017 год
	Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ООО "Труд", ООО "Сельской сезон", ООО "Импульс"	21.07.2016	01.11.2016	21.07.2016	15.10.2016	решение задач по приведению дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию формирование среды, благоприятной для проживания населения; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам; - улучшение (повышение) качества уборки дворов и территории муниципального образования;	Выполнение составило 66%	Выполнение контрактов перенесено на 2017 год

Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»

Капитальный ремонт наружного освещения г. Охи и сел.	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ООО «ДЭМ», ООО «Волна»	14.09.2015	16.12.2015	14.09.2015	16.12.2015	- значительно повысить уровень освещенности территорий; - повысить безопасность дорожного движения и транспортных средств; - снизить уровень криминальной обстановки; - повысить уровень комфортности проживания населения	Установлено 202 опор, на протяженности 6 км. (Улицы Промышленная, Нефтяников, Вокзальная, Красноармейская, Школьная, Строительная, Лазо)	
Устройство и реконструкция уличного освещения.	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ООО «Волна», ООО «ДЭМ» ООО "Техцентр"	08.09.2015	01.11.2015	08.09.2015	01.11.2015			
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"								
Комплекс мероприятий по озеленению (обрезка деревьев, посадка деревьев, устройство цветников, клумб	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ООО "Компания Стройсервис"	20.06.2015	01.09.2015	20.06.2015	01.09.2015	Позволит обеспечить территории муниципального округа газонами, клумбами, зелеными насаждениями, цветниками, основной социальный эффект от которых заключается в обеспечении экологической чистоты окружающего воздуха, снижении напряженности городской среды, облагораживания условий проживания человека.	произведена санитарная обрезка 217 деревьев	
	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ООО "Охаагтрранс"	01.01.2015	31.12.2015	15.06.2015	22.06.2015	высажено 15250 цветов на общей площади 415 м2, установлены вазоны перед зданием по адресу, Ленина, 17 ("Овента")		
	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ООО "Охаагтрранс"	01.09.2015	15.10.2015	01.09.2015	15.10.2015	высажено 850 саженцев березы в 2010 году было закуплено более 100 единиц игрового, спортивного в том числе и уличных тренажеров для установки на дворовых территориях и детских площадках общего пользования. Частично оборудование установлено На Советской 2, 17, 60 лет 26, в поселках Некрасовка и Восточный.		
Выполнение мероприятий по закупке и установке детских, спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов	Отдел архитектуры и градостроительства	01.06.2016	31.10.2016	01.06.2016	31.12.2016	1. формирование во дворах культурно-досуговой и воспитательной среды; 2. создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности. 3. исполнение наказов избирателей. 4. повышение уровня эстетики города;		
Выполнение мероприятий по установке (дооснащение) оборудования детских и спортивных площадок в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах								Мероприятия

Выполнение мероприятий по восстановлению поврежденных ограждений детских площадок, территорий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, организаций культуры и спорта.							Выполнены работы по ограждению детских площадок установленных в прошлом году. Выполнен восстановительный ремонт ранее установленных детских площадок.	
Выполнение мероприятий по установке ограждений детских площадок, территорий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, организаций культуры и спорта.		01.06.2016	30.07.2016	01.06.2016	30.07.2016		Установлено архитектурное сооружение в виде колец у городского Засца. Закуплены и установлены игрушки в виде шаров на игровой площадке.	
Выполнение мероприятий по архитектурному освещению, оформлению и оборудованию зданий и сооружений		01.06.2016	31.12.2016	01.06.2016	31.12.2016			

Мероприятие 1

						Мероприятие предусматривает		
						<ul style="list-style-type: none"> - использование мест потребности (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначению; - установка мусорных контейнеров, во избежание образования несанкционированных свалок, заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов с территории кладбищ; - текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам; - проведение капитального и текущего ремонта на территории кладбищ в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели; - устройство и содержание пешеходных тропинок (проходов) на территории кладбищ, разбивка по секторам; - расширение кладбищ. 	Содержание мест захоронения составило 8,432 га	
1 Организация и содержание мест захоронения (кладбищ).	Отдел ЖКХ, МТ, ЭИС, ИП Черных	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016			

Мероприятие 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Организация сбора, вывоза утилизации бытовых отходов. Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель.						Улучшение санитарного и экологического состояния территорий муниципальной образований	Рекультивация земель осуществляется в рамках программы "Обеспечение населения качественным жильем на 2015-2020 годы	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

К порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ "Охинский" их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016 год

Наименование муниципальной программы

"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании
городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел архитектуры и градостроительства

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»	Администрация МО ГО "Охинский" отдел ЖКХ, МТ, Эис, МКУ УКС	332 154,9	270 065,4	81
	Всего				
	в т.ч.				
	ФБ		0,0	0,0	
	ОБ		60 681,1	60 681,0	
	МБ		271 473,8	209 384,4	
	ВИ		0,0	0,0	
	Всего		36 244,9	28 520,8	
	в т.ч.				
	ФБ		0,0	0,0	
	ОБ		0,0	0,0	
	МБ		36 244,9	28 520,8	
	ВИ		0,0	0,0	
2.	Подпрограмма "Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский""	Администрация МО ГО "Охинский", отдел ЖКХ МТ ЭС, МКУ УКС		56 391,6	79
	Всего				
	в т.ч.				
	ФБ		62 999,3		
	ОБ		0,0	0,0	
	МБ		0,0	0,0	
	ВИ		0,0	0,0	
	Всего		62 999,3	56 391,6	
	в т.ч.				
	ФБ		0,0	0,0	
	ОБ		0,0	0,0	
	МБ		62 999,3	56 391,6	
	ВИ		0,0	0,0	
	Всего		3 671,6	3 671,6	
	в т.ч.				
	ФБ		0,0	0,0	
	ОБ		0,0	0,0	
	МБ		3 671,6	3 671,6	
3.	Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский""	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства, МКУ УКС ГО "Охинский", МБУ ЭТУ			90
	Всего				
	в т.ч.				
	ФБ		0,0	0,0	
	ОБ		0,0	0,0	
	МБ		62 999,3	56 391,6	
	ВИ		0,0	0,0	
	Всего		3 671,6	3 671,6	
	в т.ч.				
	ФБ		0,0	0,0	
	ОБ		0,0	0,0	
	МБ		3 671,6	3 671,6	
4.	Мероприятие: Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	Администрация МО ГО "Охинский"			100
	Всего				
	в т.ч.				
	ФБ		0,0	0,0	
	ОБ		0,0	0,0	
	МБ		3 671,6	3 671,6	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
			Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
			4	5	6
1	2	3	0,0	0,0	
		ВИ			
		Всего	2 921,6	2 921,6	
		в т.ч.			
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	0,0	0,0	
		МБ	1 987,6	1 987,6	
		ВИ	934,0	934,0	
5.	Мероприятие: Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов	Администрация МО ГО "Охинский", ООО "Чистый город"			100
		Всего	437 992,3	361 571,0	
		в т.ч.	0,0	0,0	
		ФБ	0,0	0,0	
		ОБ	60 681,1	60 681,0	
		МБ	376 377,2	299 956,0	
		ВИ	934,0	934,0	
	Всего по программе				83