Приложение № 8
К порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального
образования городской округ "Охинский"
их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2017 год

Наименование муниципальной программы — **"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы — **Отдел архитектуры и градостроительства**

№№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»						
	Доля протяжённости дорог в границах городского округа и поселений, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог муниципального образования	%	44,6	44,6	44,6	
	Протяженность городских и сельских дорог	км	52,265	52,265	52,265	
	Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов) Оха-Москальво, подъезд к с.Некрасовка, соответствующей нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог	%	39,2	39,2	39,2	
	Протяженность автодороги Оха-Москальво, подъезд к с. Некрасовка	км	45,886	45,886	45,886	

	Доля протяжённости дороги (вне населенных пунктов)от поворота на село Эхаби до села Восточное, подъезд к дачным участкам, соответствующей нормативным требованиям, от общей протяжённости дорог	%	16,2	16,2	27,52	
	Протяженность автодороги от поворота на село Эхаби до села Восточное, подъезд к дачным участкам.	км	18,934	18,934	23,55	
	Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог в границах городского округа (вне границ населенных пунктов)	%	0,85	0,4	0,4	
	Протяженность отремонтированных дорог (вне границ населенных пунктов)	км	1,05	0,45	0,45	
	Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог муниципального образования	%	3,99	0,07	0,07	
	Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных дорог в г. Охе и селах	км	4,67	0,08	0,08	
	Доля протяженности отремонтированных тротуаров от общей протяженности тротуаров	%	11,00	0,00	0	
	Протяженность капитально отремонтированных тротуаров	км	1,5	0	0,000	отсутствие подрядчиков имеющих соответсвующую материально-техническую базу
	Доля капитально отремонтированных дворовых территорий, дворовых проездов от общей площади требующих ремонта дворовых территорий и междворовых проездов.	%	24	19	9,5	

	Площадь отремонтированных дворовых территорий (асфальтобетонное покрытие)	$м^2$	4061	4278	9665	
Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»						
	Доля капитально отремонтированных сетей уличного освещения от общей протяженности уличных сетей	%	9,500	9,9	9,5	
	Количество установленных опор при Реконструкции уличного освещения	опора	35	35	186	протяженность 6,24 км
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020годы»						
	Площадь клумб и вазонов охваченных цветочными посадками	$м^2$	415	455	510	95 м 2 -новый сквер
	Количество обустроенных дворов детскими, спортивными площадками	ед.	11	12	19	Дополнительно установлена совмещенная площадка в городском парке, в четырех школах установлены по 3 тренажера. Всего установлено оборудование на 38 детских и спортивных площадках.
Мероприятие 2						
	Площадь ликвидированных несанкционированных мест размещения ТБО с последующей рекультивацией	$м^2$	0	0	0	Рекультивация земель осуществляется в рамках программы "обеспечение населения качественным жильем на 2015-2020 годы

Исполнитель
Советник отдела архитектуры и градостроительства
(42437) 3-27-47

Флягина И.Ю.

Приложение № 9
К порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального
образования городской округ "Охинский"
их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 год

Наименование муниципальной программы **"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы **Отдел архитектуры и градостроительства**

№№ п/п	Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной	Плановый срок		Фактический срок		Результат		Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированный	Достигнутый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»									
1	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, МУП «Охаавтотранс»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	1. обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных дорожных а так-же обеспечение безопасности дорожного движения на авто-мобильных дорогах; 2. решение задач по приведению автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений, а также искусственных соору-жений в соответствие с норма-тивными требованиями к транспортно-эксплуатацион-ному состоянию.		
2	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) Лот №1.а/д Оха-Москальво, подъезд к с. Некрасовка	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «Стройтранс»	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017			
3	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) Лот №1.а/д от поворота на село Эхаби до села Восточное: подъезд к с. Сабо.	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «СТРОЙТРАС»	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016			
4	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (вне границ населенных пунктов)	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, Охинское ГУДП, ООО "ТВМ"	01.06.2017	31.10.2017	01.06.2017	31.10.2017	обеспечение проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.	Капитально отремонтированы автодороги общей площадью, протяженностью 0,446 км.	

5	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в г. Охе и селах	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «Инновационное строительство»	01.06.2017	31.10.2017	01.06.2017	31.10.2017	1. решение задачи по приведению УДС города и сел соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; 2. обеспечение проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.	Начаты работы по автомобильной дороге по ул. Советской, отремонтировано 84 метра, капитально отремонтированы межквартальные проезды общей протяженностью 797 метров.	Поздний выход подрядной организации на торги и работы
6	Капитальный ремонт тротуаров	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «Импульс»	01.06.2017	31.10.2017	01.06.2017	10.10.2017	решение задачи по приведению тротуарно-тропиночной сети от общеобразовательных учреждений города в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию	В дорожном фонде финансирование отсутствовало. Капитально отремонтированы за счет подпрограммы "Благоустройство"тротуары протяженностью526 м, общей площадью 837 м2	
	Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО "Труд", ООО"Седьмой сезон", ООО "Импульс"	21.07.2016 30.05.2017	01.11.2016 15.10.2017	10.06.2017	15.10.2017	решение задач по приведению дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов в соответствие с нормативными требованиями к транспортно - эксплуатационному состоянию - формирование среды, благоприятной для проживания населения; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам; - улучшение (повышение) качества уборки дворов и территории муниципального образования;	за 2017 год выполнены проектно-изыскательские работы и проектные работы на капитальный ремонт дворовых территорий до 2020 года включительно. Закончены все СМР по капитальному ремонту дворовых территорий за 2016 год и выполнены работы еще в 6 дворах. Отремонтировано 9665 м2 асфальтобетонного покрытия дворовых территорий с укладкой бордюрного камня. Полностью выполнено устройство тротуаров пешеходных дорожек тротуарной плиткой ,уложены газоны общей площадью 32726,5 м2.	
Подпрограмма «Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»									

	Капитальный ремонт наружного освещения г. Охи и сел.	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО "Волна"	01 01.2017	16.10.2017	01 01.2017	16.10.2017	Позволит: - значительно повысить уровень освещенности территорий; -повысить безопасность дорожного движения и транспортных средств; - снизить уровень криминогенной обстановки; - повысить уровень комфортности проживания населения	Установлено186 опор, на протяженности 6,24 км. (Улицы Невельского (от перекрестка нижняя АЗС до стеллы Нефтяников) - 11 шт, от стеллы на въезде г. Оха (Геофизразведка) до стеллы "Нефтяников" по ул. Промысловая - 38 шт, ул. Невельского (от стеллы Нефтяников) и ул. Крупской (до Школьной)- 30 шт. Замена и установка опор ул. Школьная - 55 шт., ул. Вокзальная - ул. Красноармейская - 42 шт., Блюхера, д. 14 а - 1 шт., 60 лет СССР 19/3 и 19/5 - 1 шт., 60 лет СССР 21 и 23 - 1 шт., Красных партизан, д. 22 - 1 шт., Перекресток ул. Карла Маркса - ул. Ленина - 1 шт.)	
	Устройство и реконструкция уличного освещения.	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО «Волна», ООО "Техцентр"	01 01.2017	16.10.2017	01 01.2017	16.10.2017			
Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский" на 2015-2020годы»									
	Комплекс мероприятий по озеленению (обрезка деревьев, посадка деревьев, устройство цветников, клумб	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО "7 сезон" Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ООО "Охаавтртранс"	14.06.2017	30.09.2017	14.06.2017	30.09.2017	Позволит обеспечить территории муниципального округа газонами, клумбами, зелеными насаждениями, цветниками, основной социальный эффект от которых заключается в обеспечении экологической чистоты окружающего воздуха, снижении напряженности городской среды, облагораживания условий проживания человека.	Основные работы по озеленению проводились в рамках Прочих мероприятий по благоустройству, комплексных проектов по благоустройству дворовых территорий и строительства сквера на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса. Было уложено 32726, м2 газонов, 1126 кустарников, 133 дерева, в том числе черемуха, тополь серебристый, ели «Нана», более 20 тыс. цветочной рассады и многолетних цветов.	

	Выполнение мероприятий по закупке и установке детских, спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов	Отдел архитектуры и градостроительства, ООО Гамбит, ООО "Оборонвоентор г", ООО "Экостеп-ДВ" ООО "Уральские металлоконструкции"	15.06.2017	23.11.2017	15.06.2017	04.12.2017	1. формирование во дворах культурно-досуговой и воспитательной среды; 2. создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности. 3. исполнение наказов избирателей. 4. повышение уровня эстетики города;	В 2017 году было закуплено оборудование для военно-спортивной полосы препятствий для установки на территории школы № 7, тренажерная беседка для установки на территории школы № 5, детское, спортивное оборудование, малые архитектурные формы и покрытидля детских игровых площадок на дворовых территориях и площади нефтяников. Установлено детских, спортивных площадок и одиночного оборудования на 33 дворовых территориях, всего охвачено 18 дворовых территории.	
	Выполнение мероприятий по установке (дооснащение) оборудования детских и спортивных площадок в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах	Отдел архитектуры и градостроительства, ООО "ТВМ"	15.06.2017	01.10.2017	15.06.2017	01.10.2017		На 4 школьных территориях установлены по 3 тренажера, оборудована совмещенная детская и спортивная площадка.	
	Выполнение мероприятий по восстановлению поврежденных ограждений детских площадок, территорий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, организаций культуры и спорта.	Отдел архитектуры и градостроительства, ООО "ТВМ"	15.06.2017	01.10.2017	15.06.2017	01.10.2017		Выполнен демонтаж старого несертифицированного оборудования в городском парке, площадка дооснащена новым оборудованием. Выполнен ремонт ограждения на совмещенной площадке в городском парке.	
	Выполнение мероприятий по установке ограждений детских площадок, территорий детских дошкольных учреждений,общеобразователь ных школ, организаций культуры и спорта.	Отдел архитектуры и градостроительства, ООО "ТВМ"	15.06.2017	01.10.2017	15.06.2017	01.10.2017		Выполнены работы по ограждению детских площадок установленных в прошлом году. Выполнен восстановительный ремонт ранее установленных детских площадок.	
	Выполнение мероприятий по архитектурному освещению, оформлению и оборудованию зданий и сооружений	Отдел архитектуры и градостроительства, ООО "Волна"	01.06.2017	31.12.2017	01.06.2017	31.12.2017		Установлено архитектурное сооружение в виде "термометра" на здании ул. Ленина,35	

Мероприятие 1

1	**Организация и содержание мест захоронения (кладбищ).**	Отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, ИП Черных	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Мероприятие предусматривает - использование мест погребения (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначению; - установка мусорных контейнеров, во избежание образования несанкционированных свалок, заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов с территории кладбищ; - текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам; - проведение капитального и текущего ремонта на территории кладбищ в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели; - устройство и содержание пешеходных тропинок (проходов) на территории кладбищ, разбивка по секторам; - расширение кладбищ.	Содержание мест захоронения составило 8,432 га	
Мероприятие 2									
	Организация сбора, вывоза утилизации бытовых отходов. Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель						Улучшение санитарного и экологического состояния территорий муниципального образования	Рекультивация земель осуществляется в рамках программы "обеспечение населения качественным жильем на 2015-2020 годы	

Исполнитель
Советник отдела архитектуры и градостроительства Флягина И.Ю.
(42437) 3-27-47

Приложение № 10
К порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального
образования городской округ "Охинский"
их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 год

Наименование муниципальной программы — **"Благоустройство и дорожное хозяйство в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы — **Отдел архитектуры и градостроительства**

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
1	**Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»**	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел ЖКХ, МТ, ЭиС, МКУ УКС	**306 141,5**	**250 656,7**	**82**
		в т.ч.				
		ФБ		**0,0**	**0,0**	
		ОБ		**80 774,9**	**80 774,9**	
		МБ		**225 366,6**	**169 881,8**	
		ВИ		**0,0**	**0,0**	
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел ЖКХ, МТ, ЭиС	69 568,2	69 568,2	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		69 568,2	69 568,2	
		ВИ		0,0	0,0	
1.1.1	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел ЖКХ, МТ, ЭиС	35 200,0	35 200,0	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
	поселений в рамках благоустройства	МБ	МТ, ЭиС	35 200,0	35 200,0	
		ВИ		0,0	0,0	
1.1.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования. Автомобильные дороги местного значения (вне границ населенных пунктов)	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел ЖКХ, МТ, ЭиС	34 368,2	34 368,2	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		34 368,2	34 368,2	
		ВИ		0,0	0,0	
	- автомобильная дорога "Оха-Москальво"; подъезд к с. Некрасовка	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел ЖКХ, МТ, ЭиС	24 249,5	24 249,5	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		24 249,5	24 249,5	
		ВИ		0,0	0,0	
	от поворота на село Эхаби до села Восточное, подъезд к дачным участкам	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел ЖКХ, МТ, ЭиС	10 118,7	10 118,7	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		10 118,7	10 118,7	
		ВИ		0,0	0,0	
1.1.3.	Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	2 737,4	2 737,4	
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		2 737,4	2 737,4	
		МБ		0,0	0,0	
		ВИ		0,0	0,0	
1.2	Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования ГО "Охинский"	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	61 141,0	9 147,5	15
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		2 737,4	2 737,4	
		МБ		58 403,6	6 410,1	
		ВИ		0,0	0,0	
		Всего	МКУ Управление	54 758,6	2 765,1	
		в т.ч.				

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
1.2.1.	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе	ФБ	капитального строительства ГО "Охинский"	0,0	0,0	5
		ОБ		2 737,4	2 737,4	
		МБ		52 021,2	27,7	
		ВИ		0,0	0,0	
1.2.2.	Восстановительный ремонт дорог в г. Охе	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	5 020,2	5 020,2	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		5 020,2	5 020,2	
		ВИ		0,0	0,0	
1.2.3.	Капитальный ремонт участка дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов "От поворота на с. Эхаби до с. Восточное"	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	1 362,2	1 362,2	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		1 362,2	1 362,2	
		ВИ		0,0	0,0	
1.3	Научно исследовательская, опытно конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" МКУ УКС ГО "Охинский"	2 199,7	1 599,7	73
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		2 199,7	1 599,7	
		ВИ		0,0	0,0	
1.3.1.	Государственная экспертиза инженерных изысканий по объекту: "Капитальный ремонт ул. Блюхера от ул. Карла Маркса до ул. Ленина муниципального образования городской округ "Охинский"	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	600,0	0,0	0
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		600,0	0,0	
		ВИ		0,0	0,0	
1.3.2.	Проведение инженерных изысканий по объекту: "Капитальный ремонт ул. Блюхера от ул. Карла Маркса до ул. Ленина муниципального образования городской округ "Охинский"	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	1 200,0	1 200,0	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		1 200,0	1 200,0	
		ВИ		0,0	0,0	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
1.3.3.	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе (мост)"	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	20,00	20,0	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		20,00	20,0	
		ВИ		0,0	0,0	
1.3.4.	Государственная экспертиза проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в г. Охе (мост)"	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	347,7	347,7	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		347,7	347,7	
		ВИ		0,0	0,0	
1.3.5.	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту:" Государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Блюхера в г. Охе"	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	32,0	32,0	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		32,0	32,0	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов:	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	173 232,6	170 341,3	98
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		78 037,5	78 037,5	
		МБ		95 195,1	92 303,8	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.1.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Ленина	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	18 179,0	18 179,0	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		18 179,0	18 179,0	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.2.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Ленина, 14 Советская 17/1,	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО	2 891,3	0,0	0
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
	Блюхера, 7	МБ	"Охинский"	2 891,3	0,0	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.3.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Цапко, 30; 32; 32/1	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	3 336,9	3 336,9	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		3 336,9	3 336,9	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.4.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Дзержинского, 31; 33	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	1 750,3	1 750,3	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		1 750,3	1 750,3	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.5.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. 60 лет в микрорайоне № 6	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	17 954,6	17 954,6	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		17 954,6	17 954,6	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.6.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. 60 лет в микрорайоне № 7	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	23 816,2	23 816,2	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		23 816,2	23 816,2	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.7.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в г. Оха Сахалинской области	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	0,0	0,0	
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		0,0	0,0	
		ВИ		0,0	0,0	
		Всего		20 726,4	20 726,4	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
1.4.8.	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Цапко, 32/2, 28/1, 28/2, 28/3	в т.ч.	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"			100
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		17 277,2	17 277,2	
		МБ		3 449,2	3 449,2	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.9.	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Цапко 26, 26/1, Карла Маркса 37/1, 37/2	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	18 849,1	18 849,1	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		12 441,9	12 441,9	
		МБ		6 407,2	6 407,2	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.10.	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Советская, 32г, 32б, 32в	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	10 565,1	10 565,1	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		7 842,0	7 842,0	
		МБ		2 723,1	2 723,1	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.11.	Проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	185,7	185,7	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		185,7	185,7	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.12.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в г. Оха Сахалинской области 2017 год.	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	11 244,2	11 244,2	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		6 588,8	6 588,8	
		МБ		4 655,4	4 655,4	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.13.	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Цапко, 28	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО	17 873,8	17 873,8	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		15 523,1	15 523,1	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
	ул. Цапко 26	МБ	"Охинский"	2 350,7	2 350,7	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.14.	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Цапко 24 и Карла Маркса 37	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	24 379,0	24 379,0	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		18 364,5	18 364,5	
		МБ		6 014,5	6 014,5	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.15.	Проведение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства населенных пунктов МО «Охинский» городской округ»	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	500,0	500,0	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		500,0	500,0	
		ВИ		0,0	0,0	
1.4.16.	Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта дворовых территорий в 2018 году	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	981,0	981,0	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		981,0	981,0	
		ВИ		0,0	0,0	
2.	**Подпрограмма "Модернизация сетей наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский""**	Всего	Администрация МО ГО "Охинский", отдел ЖКХ МТ ЭС, МКУ УКС	24 521,8	24 521,8	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		24 521,8	24 521,8	
		ВИ		0,0	0,0	
2.1.	Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования электроосвещения внутридворовых территорий	Всего	Администрация МО ГО "Охинский", МКУ УКС	14 031,9	14 031,9	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		14 031,9	14 031,9	
		ВИ		0,0	0,0	
		Всего		6 396,2	6 396,2	
		в т.ч.				

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
2.1.1	Уличное освещение	ФБ	Администрация МО ГО "Охинский", отдел ЖКХ МТ ЭС, МКУ УКС	0,0	0,0	100
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		6 396,2	6 396,2	
		ВИ		0,0	0,0	
2.1.1.1	Уличное освещение	Всего	отдел ЖКХ МТ ЭС, Администрация	6 396,2	6 396,2	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		6 396,2	6 396,2	
		ВИ		0,0	0,0	
2.1.2	Энергоснабжение	Всего	Администрация МО ГО "Охинский"	7 635,7	7 635,7	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		7 635,7	7 635,7	
		ВИ		0,0	0,0	
2.2	Капитальный ремонт, устройство и реконструкция уличного освещения г. Охи и сел	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	10 489,9	10 489,9	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		10 489,9	10 489,9	
		ВИ		0,0	0,0	
3.	**Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования городской округ "Охинский""**	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства, МКУ УКС ГО "Охинский", МБУ ЭТУ	80 084,2	80 084,7	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		80 084,2	80 084,7	
		ВИ		0,0	0,0	
3.1	Озеленение.	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства	100,0	100,0	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		100,0	100,0	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
		ВИ		0,0	0,0	
3.2	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства	7 083,8	7 083,8	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		7 083,8	7 083,8	
		ВИ		0,0	0,0	
3.3	Мероприятия по аккарицидной обработке и дератизации	Всего	Администрация МО ГО "Охинский"	1 674,6	1 674,6	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		1 674,6	1 674,6	
		ВИ		0,0	0,0	
3.4	Мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов.	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства, МКУ УКС ГО "Охинский"	13 468,5	13 468,5	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		13 468,5	13 468,5	
		ВИ		0,0	0,0	
3.4.1	Приобретение детских площадок.	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства	7 825,7	7 825,7	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		7 825,7	7 825,7	
		ВИ		0,0	0,0	
3.4.2	Установка, капитальный ремонт детских площадок, малых архитектурных форм и спортивных комплексов на дворовых территориях многоквартирных домов.	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	5 324,8	5 324,8	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		5 324,8	5 324,8	
		ВИ		0,0	0,0	
3.4.3	Ремонт и содержание детских	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел	318,0	318,0	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
3.4.3	площадок	ОБ	архитектуры и градостроительства	0,0	0,0	100
		МБ		318,0	318,0	
		ВИ		0,0		
3.5	Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	56 697,4	56 697,9	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		56 697,4	56 697,9	
		ВИ		0,0	0,0	
3.5.2	Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	3 059,8	3 059,8	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		3 059,8	3 059,8	
		ВИ		0,0	0,0	
3.5.3.	Ремонт территорий объектов образования и культуры	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	2 164,6	2 164,6	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		2 164,6	2 164,6	
		ВИ		0,0	0,0	
3.5.4.	Капитальный ремонт площадей и скверов	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	50 928,2	50 928,7	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		50 928,2	50 928,7	
		ВИ		0,0	0,0	
3.5.5.	Капитальный ремонт памятного сооружения "Оха-город нефтяников"	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	198,4	198,4	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		198,4	198,4	
		ВИ		0,0	0,0	
		Всего	МКУ Управление	346,4	346,4	
		в т.ч.				

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
3.5.6.	Капитальный ремонт пешеходной зоны по ул. Ленина в г.Охе	ФБ	капитального строительства ГО "Охинский"	0,0	0,0	100
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		346,4	346,4	
		ВИ		0,0	0,0	
3.6	Капитальный ремонт лотков ливневой канализации	Всего	МКУ Управление капитального строительства ГО "Охинский"	916,7	916,7	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		916,7	916,7	
		ВИ		0,0	0,0	
3.7	Архитектурное освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений	Всего	Администрация МО ГО "Охинский" отдел архитектуры и градостроительства, МКУ УКС ГО "Охинский"	89,1	89,1	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		89,1	89,1	
		ВИ		0,0	0,0	
3.8	Организация водоснабжения Рыбновского побережья	Всего	МБУ "Эксплутационно-техническое управление"	54,1	54,1	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		54,1	54,1	
		ВИ		0,0	0,0	
4.	**Мероприятие: Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)**	Всего	Администрация МО ГО "Охинский"	6 588,7	6 588,7	100
		в т.ч.				
		ФБ		0,0	0,0	
		ОБ		0,0	0,0	
		МБ		6 588,7	6 588,7	
		ВИ		0,0	0,0	
6	**Мероприятие "Рекультивация земель после сноса разрушенных зданий."**	**Всего**		**0,0**	**0,0**	
		в т.ч.				
		ФБ		**0,0**	**0,0**	
		ОБ		**0,0**	**0,0**	
		МБ			**0,0**	
		ВИ		**0,0**	**0,0**	
		Всего		**420 257,8**	**364 773,5**	

№№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия		Ответсвенный исполнитель	Расходы, тыс. руб		
				Утверждено бюджетом, тыс. руб	Фактическое освоение бюджетных ассигнований, тыс. руб	% освоения бюджетных ассигнований
1	2		3	4	5	6
	Всего по программе	**в т.ч.**		**0,0**	**0,0**	87
		ФБ			**0,0**	
		ОБ		**80 774,9**	**80 774,9**	
		МБ		**338 548,9**	**283 064,6**	
		ВИ		**934,0**	**934,0**	

Исполнитель
Советник отдела архитектуры и градостроительства
3 27 47

Флягина И.Ю.